














Kulturně obchdní centrum Nový Smíchov














ID	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2000															
					X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
1	contract conclusion	1 den	15.11. 99	15.11. 99																
2	braced ramp to the pit	1 den	30.11. 99	30.11. 99																
3																				
4	site handover	1 den	30.11. 99	30.11. 99																
5	site installations	8 dny	1.12. 99	8.12. 99																
6	translocation of site installations object	15 dny	1.7. 00	15.7. 00																
7																				
8	project documentation	147 dny	15.11. 99	15.4. 00																
9	foundation project under G2	13 dny	15.11. 99	27.11. 99																
10	foundation project under G3	15 dny	15.11. 99	29.11. 99																
11	foundation project under G4	17 dny	15.11. 99	1.12. 99																
12	foundation project under G5	19 dny	15.11. 99	3.12. 99																
13	project of 3.underground floor under G2	22 dny	15.11. 99	6.12. 99																
14	project of 3.underground floor under G3	24 dny	15.11. 99	8.12. 99																
15	project of 3.underground floor under G4	26 dny	15.11. 99	10.12. 99																
16	project of 3.underground floor under G5	28 dny	15.11. 99	12.12. 99																
17	project of 2.underground floor under G2	29 dny	15.11. 99	13.12. 99																
18	project of 2.underground floor under G3	31 dny	15.11. 99	15.12. 99																
19	project of 2.underground floor under G4	33 dny	15.11. 99	17.12. 99																
20	project of 2.underground floor under G5	35 dny	15.11. 99	19.12. 99																
21	project of 1.underground floor under G2	36 dny	15.11. 99	20.12. 99																
22	project of 1.underground floor under G3	38 dny	15.11. 99	22.12. 99																
23	project of 1.underground floor under G4	40 dny	15.11. 99	27.12. 99																
24	project of 1.underground floor under G5	42 dny	15.11. 99	29.12. 99																
25	project of 1.overground floor (1.part)	56 dny	15.11. 99	15.1. 00																
26	project of 2.overground floor (1.part)	71 dny	15.11. 99	30.1. 00																
27	project of 3.overground floor (1.part)	86 dny	15.11. 99	14.2. 00																

Project: hmg upřesnění Date: 29.2. 08	Task		Rolled Up Task		Project Summary	
	Split		Rolled Up Split		Vnější milník	
	Progress		Rolled Up Milestone		Konečný termín	
	Milestone		Rolled Up Progress			
	Summary		External Tasks			

Vypracoval:
Metrostav, a.s.
divize 1

Kulturně obchdní centrum Nový Smíchov

ID	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2000														
					X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
28	project of 2.part	147 dny	15.11. 99	15.4. 00															
29																			
30																			

Project: hmg upřesnění Date: 29.2. 08	Task		Rolled Up Task		Project Summary	
	Split		Rolled Up Split		Vnější milník	
	Progress		Rolled Up Milestone		Konečný termín	
	Milestone		Rolled Up Progress			
	Summary		External Tasks			

Vypracoval:
Metrostav, a.s.
divize 1

Kulturně obchdní centrum Nový Smíchov

ID	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2000															
					X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
31	MAIN CONSTRUCTION	285 dny	1.12. 99	16.9. 00																
32	1.part	161 dny	1.12. 99	15.5. 00																
33	work under the crane G2	155 dny	1.12. 99	9.5. 00																
34	foundations	12 dny	2.12. 99	13.12. 99																
35	foundations and assembly of the crane G2	8 dny	1.12. 99	8.12. 99																
36	carriageway and braced area	6 dny	1.12. 99	6.12. 99																
37	3.underground floor	44 dny	9.12. 99	27.1. 00																
38	2.underground floor	44 dny	16.12. 99	3.2. 00																
39	1.underground floor	44 dny	27.12. 99	11.2. 00																
40	1.overground floor	76 dny	22.1. 00	6.4. 00																
41	2.overground floor	76 dny	9.2. 00	24.4. 00																
42	3.overground floor	76 dny	24.2. 00	9.5. 00																
43	form removal	104 dny	9.3. 00	20.6. 00																
44																				
45	work under the crane G5	152 dny	1.12. 99	6.5. 00																
46	foundations	12 dny	4.12. 99	15.12. 99																
47	foundations and assembly of the crane G5	8 dny	3.12. 99	10.12. 99																
48	3.underground floor	33 dny	11.12. 99	18.1. 00																
49	2.underground floor	33 dny	18.12. 99	25.1. 00																
50	1.underground floor	33 dny	3.1. 00	4.2. 00																
51	1.overground floor	71 dny	24.1. 00	3.4. 00																
52	2.overground floor	71 dny	11.2. 00	21.4. 00																
53	3.overground floor	71 dny	26.2. 00	6.5. 00																
54	structural steel erection and roof supply	72 dny	20.4. 00	30.6. 00																
55	translocation of site installations object	15 dny	1.7. 00	15.7. 00																
56	disassembly of the crane G5	2 dny	16.7. 00	17.7. 00																

Project: hmg upřesnění
Date: 29.2. 08

Task



Rolled Up Task



Project Summary



Split



Rolled Up Split



Vnější milník



Progress



Rolled Up Milestone



Konečný termín



Milestone



Rolled Up Progress



Summary



External Tasks



Vypracoval:
Metrostav, a.s.
divize 1

Kulturně obchdní centrum Nový Smíchov

ID	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2000															
					X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
57	form removal	99 dny	11.3. 00	17.6. 00																
58																				
59	work under the crane G4	149 dny	1.12. 99	3.5. 00																
60	foundations	12 dny	6.12. 99	17.12. 99																
61	foundations and assembly of the crane G4	8 dny	5.12. 99	12.12. 99																
62	3.underground floor	31 dny	13.12. 99	18.1. 00																
63	2.underground floor	31 dny	20.12. 99	25.1. 00																
64	1.underground floor	31 dny	5.1. 00	4.2. 00																
65	1.overground floor	66 dny	22.1. 00	27.3. 00																
66	2.overground floor	66 dny	13.2. 00	18.4. 00																
67	3.overground floor	66 dny	28.2. 00	3.5. 00																
68	disassembly of the crane G3	2 dny	6.5. 00	7.5. 00																
69	form removal	94 dny	13.3. 00	14.6. 00																
70																				
71	work under the crane G3	151 dny	1.12. 99	5.5. 00																
72	foundations	12 dny	8.12. 99	19.12. 99																
73	foundations and assembly of the crane G3	8 dny	7.12. 99	14.12. 99																
74	3.underground floor	28 dny	17.12. 99	19.1. 00																
75	2.underground floor	28 dny	27.12. 99	26.1. 00																
76	1.underground floor	28 dny	7.1. 00	3.2. 00																
77	1.overground floor	66 dny	24.1. 00	29.3. 00																
78	2.overground floor	66 dny	15.2. 00	20.4. 00																
79	3.overground floor	66 dny	1.3. 00	5.5. 00																
80	disassembly of the crane G3	2 dny	6.5. 00	7.5. 00																
81	form removal	92 dny	17.3. 00	16.6. 00																
82																				
83																				

Project: hmg upřesnění
Date: 29.2. 08

Task



Rolled Up Task



Project Summary



Split



Rolled Up Split



Vnější milník



Progress



Rolled Up Milestone



Konečný termín



Milestone



Rolled Up Progress



Summary
















External Tasks



Vypracoval:
Metrostav, a.s.
divize 1

Kulturně obchdní centrum Nový Smíchov














ID	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2000															
					X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
84	2.part	144 dny	28.4. 00	18.9. 00																
85	work under the crane G6	142 dny	28.4. 00	16.9. 00																
86	foundations	8 dny	14.5. 00	21.5. 00																
87	foundations and assembly of the crane G6	8 dny	28.4. 00	5.5. 00																
88	canceling of the ramp	7 dny	8.5. 00	14.5. 00																
89	3.underground floor	29 dny	20.5. 00	17.6. 00																
90	2.underground floor	29 dny	27.5. 00	24.6. 00																
91	1.underground floor	29 dny	3.6. 00	1.7. 00																
92	1.overground floor	60 dny	17.6. 00	15.8. 00																
93	2.overground floor	60 dny	1.7. 00	29.8. 00																
94	3.overground floor	60 dny	15.7. 00	12.9. 00																
95	disassembly of the crane G6	2 dny	15.9. 00	16.9. 00																
96	form removal	105 dny	30.6. 00	12.10. 00																
97																				
98	work under the crane G1	123 dny	30.4. 00	30.8. 00																
99	foundations	5 dny	17.9. 00	21.9. 00																
100	foundations and assembly of the crane G6	8 dny	30.4. 00	7.5. 00																
101	canceling of the ramp	7 dny	8.5. 00	14.5. 00																
102	3.underground floor	16 dny	19.5. 00	3.6. 00																
103	2.underground floor	16 dny	26.5. 00	10.6. 00																
104	1.underground floor	16 dny	2.6. 00	17.6. 00																
105	1.overground floor	31 dny	3.6. 00	3.7. 00																
106	2.overground floor	31 dny	18.6. 00	18.7. 00																
107	3.overground floor	31 dny	3.7. 00	2.8. 00																
108	disassembly of the crane G1	2 dny	29.8. 00	30.8. 00																
109	form removal	62 dny	3.7. 00	2.9. 00																
110																				

Project: hmg upřesnění Date: 29.2. 08	Task		Rolled Up Task		Project Summary	
	Split		Rolled Up Split		Vnější milník	
	Progress		Rolled Up Milestone		Konečný termín	
	Milestone		Rolled Up Progress			
	Summary		External Tasks			

Vypracoval:
Metrostav, a.s.
divize 1

Kulturně obchdní centrum Nový Smíchov













ID	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2000															
					X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
111	work under the crane G2	126 dny	16.5. 00	18.9. 00																
112	foundations	8 dny	16.5. 00	23.5. 00																
113	3.underground floor	29 dny	22.5. 00	19.6. 00																
114	2.underground floor	29 dny	29.5. 00	26.6. 00																
115	1.underground floor	29 dny	5.6. 00	3.7. 00																
116	1.overground floor	60 dny	19.6. 00	17.8. 00																
117	2.overground floor	60 dny	3.7. 00	31.8. 00																
118	3.overground floor	60 dny	17.7. 00	14.9. 00																
119	disassembly of the crane G2	2 dny	17.9. 00	18.9. 00																
120	form removal	88 dny	19.7. 00	14.10. 00																
121																				
122	work under the crane G4	122 dny	18.5. 00	16.9. 00																
123	foundations	8 dny	18.5. 00	25.5. 00																
124	3.underground floor	29 dny	24.5. 00	21.6. 00																
125	2.underground floor	29 dny	31.5. 00	28.6. 00																
126	1.underground floor	29 dny	7.6. 00	5.7. 00																
127	1.overground floor	60 dny	21.6. 00	19.8. 00																
128	2.overground floor	60 dny	5.7. 00	2.9. 00																
129	3.overground floor	60 dny	19.7. 00	16.9. 00																
130	disassembly of the crane G4	2 dny	19.9. 00	20.9. 00																
131	form removal	88 dny	21.7. 00	16.10. 00																
132																				
133	inside construction 1.part	253 dny	23.3. 00	30.11. 00																
134	inside construction 2.part	139 dny	15.7. 00	30.11. 00																
135																				
136	FACADES AND ROOFS	163 dny	21.6. 00	30.11. 00																
137	axis A-G	163 dny	21.6. 00	30.11. 00																

Project: hmg upřesnění Date: 29.2. 08	Task		Rolled Up Task		Project Summary	
	Split		Rolled Up Split		Vnější milník	
	Progress		Rolled Up Milestone		Konečný termín	
	Milestone		Rolled Up Progress			
	Summary		External Tasks			

Vypracoval:
Metrostav, a.s.
divize 1

ID	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2000														
					X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
138	axis G-O	108 dny	15.8. 00	30.11. 00															

138	axis G-O	108 dny	15.8. 00	30.11. 00															
-----	----------	---------	----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Project: hmg upřesnění Date: 29.2. 08	Task		Rolled Up Task		Project Summary	
	Split		Rolled Up Split		Vnější milník	
	Progress		Rolled Up Milestone		Konečný termín	
	Milestone		Rolled Up Progress			
	Summary		External Tasks	